



## **Comune di Montefortino**

**Lavori di:**

INTERVENTI SULLA STRADA COMUNALE SERRA DANNEGGIATA A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL  
NOVEMBRE - DICEMBRE 2013

**Esecutore:**

## **CRONOPROGRAMMA**

Descrizione	Inizio	Fine	Giorni	2017			Tot...	%
				MAR	APR	MAG		
Cronoprogramma	06/03/2017	04/05/2017	60				66	100,0%
ALLESTIMENTOCANTIERE	06/03/2017	08/03/2017	3	0			0	0,0%
MICROPAL	09/03/2017	24/03/2017	16	51			51	77,3%
FONDAZIONI IN CLS.ARMATC	25/03/2017	21/04/2017	28	3	8		11	16,8%
CONGLOMERATO BITUMINOSC	22/04/2017	27/04/2017	6		1		1	1,6%
POSA BARRIERA DI SICUREZZA	28/04/2017	02/05/2017	5		2	1	3	4,5%
SMOBILIZZOCANTIERE	03/05/2017	04/05/2017	2			0	0	0,0%
Totale mese				54	11	1	66	
Parziale				81,8%	16,7%	1,5%		100,0%
Progressivo				81,8%	98,5%	100%		

	2017		
	MAR	APR	MAG
Importi parziali euro	53.786,31	10.979,32	1.137,60
Importi progressivi euro	53.786,31	64.765,63	65.903,23
65.000			
60.000			
55.000			
50.000			
45.000			
40.000			
35.000			
30.000			
25.000			
20.000			
15.000			
10.000			
5.000			
0			