

ALLEGATO "A"

Comune di MASSA FERMANA
Provincia di FERMO

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: AMPLIAMENTO CIVICO CIMITERO COMUNALE - REALIZZAZIONE LOCULI E
CAPPELLINE PRIVATE-
PRIMO STRALCIO

COMMITTENTE: COMUNE DI MASSA FERMANA.

CANTIERE: VIA MONTE STALIO- LOCALITA' MODONNETTA, MASSA FERMANA (FERMO)

MASSA FERMANA, 29/08/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(INGEGNERE SABBATINI FEDERICO)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RUP DA NOMINARE DA NOMINARE)

INGEGNERE SABBATINI FEDERICO

VIA PORTA D'OSIMO 8
62019 RECANATI (MC)
Tel.: 0717574431 - Fax: 0717574431
E-Mail: ssabb@tin.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree di cantiere						
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	1	1	1	05/11/2018	05/11/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	1	1	05/11/2018	05/11/2018
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	05/11/2018	05/11/2018
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	06/11/2018	06/11/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	06/11/2018	06/11/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1	1	1	06/11/2018	06/11/2018
Impianti di servizio del cantiere						
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	4	1	1	07/11/2018	07/11/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	4	1	1	07/11/2018	07/11/2018
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	4	1	1	07/11/2018	07/11/2018
Allaccio di impianto idrico del cantiere a linea esistente	1	1	1	1	08/11/2018	08/11/2018
Scavo per piano di posa pali Corpo A-B-C	1	1	3	3	12/11/2018	14/11/2018
Perforazioni per pali trivellati	1	2	9	13	15/11/2018	27/11/2018
Posa ferri di armatura per pali trivellati	1	1	9	13	15/11/2018	27/11/2018
Getto di calcestruzzo per pali trivellati	1	1	9	13	15/11/2018	27/11/2018
STRUTTURE CORPO A-B						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	1	1	1	28/11/2018	28/11/2018
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche raccolta acque chiare corpo A-B	1	1	1	1	28/11/2018	28/11/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	1	2	2	28/11/2018	29/11/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	1	1	1	04/12/2018	04/12/2018
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	1	4	6	05/12/2018	10/12/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	1	2	2	11/12/2018	12/12/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	1	1	1	19/12/2018	19/12/2018
Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI	1	1	1	1	20/12/2018	20/12/2018
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	2	2	02/01/2019	03/01/2019
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. LOCULI CORPO A-B	1	3	5	5	07/01/2019	11/01/2019
Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura corpo A-B	1	1	2	2	15/01/2019	16/01/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura	1	1	2	2	17/01/2019	18/01/2019
Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura	1	1	1	1	21/01/2019	21/01/2019
STRUTTURE CORPO C						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	1	1	1	30/11/2018	30/11/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	1	2	4	30/11/2018	03/12/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	1	1	1	04/12/2018	04/12/2018
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	1	2	2	12/12/2018	13/12/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	1	3	5	14/12/2018	18/12/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	1	1	1	19/12/2018	19/12/2018
Formazione di massetto in pendenza per posa LOCULI	1	1	1	1	21/12/2018	21/12/2018

Tabella Analitica Gantt

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	1	1	1	04/01/2019	04/01/2019
Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. LOCULI CORPO C	1	3	1	1	14/01/2019	14/01/2019
Realizzazione della carpenteria per la soletta di copertura corpo A-B	1	1	2	2	22/01/2019	23/01/2019
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	1	1	1	24/01/2019	24/01/2019
Lavorazione e posa ferri di armatura per la copertura	1	1	2	2	24/01/2019	25/01/2019
Getto in calcestruzzo per la soletta di copertura	1	1	1	1	28/01/2019	28/01/2019
Realizzazione di tamponature IN POROTON CAPPELLINE CORPO C	1	1	2	2	29/01/2019	30/01/2019
Posa di rivestimenti esterni SETTI CON MATTONCINI F.V.	1	1	5	7	29/01/2019	04/02/2019
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	1	2	2	31/01/2019	01/02/2019
Formazione di massetto per coperture	1	1	2	2	05/02/2019	06/02/2019
Impermeabilizzazione di coperture	1	1	2	2	07/02/2019	08/02/2019
Stesura Ghiaietto di fiume per coperture corpo A-B	1	1	1	1	11/02/2019	11/02/2019
Applicazione di vernice protettiva su copertura CORPO C	1	1	1	1	08/02/2019	08/02/2019
Realizzazione di opere di lattoneria	1	1	2	2	12/02/2019	13/02/2019
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo A-B	1	4	1	1	14/02/2019	14/02/2019
Posa di rivestimenti esterni in marmo A-B	1	1	2	4	15/02/2019	18/02/2019
Smontaggio del ponteggio metallico fisso CORPO A-B-C	1	1	1	1	19/02/2019	19/02/2019
Formazione di massetto per pavimentazioni interne cappelline corpo C	1	1	1	1	18/02/2019	18/02/2019
Posa di pavimenti per interni in ceramica CORPO C	1	1	1	1	20/02/2019	20/02/2019
Rimozione di pavimento esterno in MATTONI	1	1	1	1	21/02/2019	21/02/2019
Scavo a sezione obbligata linea elettrica a QE PRINC.	1	1	1	1	22/02/2019	22/02/2019
Posa di CORRUGATO per coll. linea elettrica	1	1	1	1	22/02/2019	22/02/2019
Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ELETTRICA	1	1	1	1	22/02/2019	22/02/2019
Realizzazione di impianto elettrico LOCULI	1	4	2	2	30/01/2019	31/01/2019
	1	4	6	8	18/02/2019	25/02/2019
Scavo a sezione obbligata linee acque chiare	1	1	1	1	25/02/2019	25/02/2019
Posa di GRIGLIE - POZZETTI E CADITOIE e opere d'arte	1	1	1	1	25/02/2019	25/02/2019
Rinterro di scavo eseguito a macchina LINEA ACQUE CHIARE	1	1	1	1	25/02/2019	25/02/2019
Posa di pavimenti per esterni in MATTONI	1	1	4	4	26/02/2019	01/03/2019
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	04/03/2019	04/03/2019

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = OPERE EDILI

2) = PALIFICAZIONI

3) = LOCULI PREFABBRICATI

4) = IMP ELETTRICO

Tabella Analitica Gantt

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

