

COMUNE DI MONTEPRANDONE



REGIONE MARCHE



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO



OGGETTO

Lavori di manutenzione viabilità comunale mediante la sistemazione delle pavimentazioni stradali, della relativa segnaletica e marciapiedi - Codice CUP: G56G1800007004

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Elaborato:
Cronoprogramma dei Lavori

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Pino Cori

Il Progettista: arch. Enzo Vagnoni



Riferimenti e approvazioni:


Scala:

Allegato:

Aggiornamento:

Data: Luglio 2018

12



ENZO VAGNONI
ARCHITETTO

STUDIO DI PROGETTAZIONE - ARCHITETTURA+BIOEDILIZIA+DESIGN+RISTRUTTURAZIONI+URBANISTICA

Via Ugo Bassi 14, 63074 S. Benedetto del Tronto (AP) Tel. e Fax +390735681971 Cell. +393358210651

e-mail: evagnoni@tiscali.it - pec: enzo.vagnoni@archiworldpec.it

Codice Fiscale VGN NZE 63R09 H769S - PARTITA IVA 01357480449

RIEPILOGO: 60 gg. lavorativi

LAVORI	GIORNI	SETTIMANE								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ANTIERE VIA S. PASCOI										
Incantieramento										
Incantieramento	1	18PCAT 1-1								
Demolizioni										
Demolizione opere in c. a.	3	18PCAT 1-2								
Demolizione murature	3	18PCAT 1-2								
Rimozione recinzione in metallo	1	18PCAT 1-8								
Rimozione cordolo in conglomerat	3	18PCAT 1-9								
Rimozione segnaletica stradale e	1	18PCAT 1-11								
Fresatura pavimentazioni in cong	3	18PCAT 1-14								
Opere edili										
Scavo per fondazione muretto di	2		18PCAT 1-16							
Realizzazione opere in c. a. pe	3		18PCAT 1-18							
Ringhiere per nuove recinzioni	2		18PCAT 1-19							
Cordolo prefabbricato con rifran	1		18PCAT 1-19							
Cordolo in cls	2		18PCAT 1-20							
Marciapiede										
Massetto di sabbia e cemento	2		18PCAT 1-22							
Pavimentazione marciapiedi	3		18PCAT 1-25							
Sede stradale										
Formazione rilevato stradale	2			25PCAT 1-27						
Fondazione stradale	2			25PCAT 1-28						
Convogliamento e raccolta acque	2			25PCAT 1-29						
Nuovo manto stradale										
Stesa conglomerato bituminoso	4				25PCAT 1-31					
Rialzamento chiusini	2				25PCAT 1-31					
Strisce longitudinali	1				25PCAT 1-31					
Segnaletica verticale	1				25PCAT 1-31					
ANTIERE VIA SAN GIOVANNI DA CAPESTRANO										
Incantieramento										
Incantieramento	1				25PCAT 2-2					
Demolizioni										
Taglio pavimentazione in conglom	1				25PCAT 2-2					
Marciapiedi e palo di illuminazione										
Scavi	1				25PCAT 2-3					
Fondazione nuovi marciapiedi e p	2				25PCAT 2-5					
Cordolo in cls	1				25PCAT 2-5					
Pavimentazione marciapiedi	2				25PCAT 2-7					
Nuovo palo dell'illuminazione	2				25PCAT 2-9					
Nuovo manto stradale										
Stesa conglomerato bituminoso	3					22PCAT 2-12				
Rialzamento chiusini	1					22PCAT 2-10				
Strisce longitudinali	1					22PCAT 2-12				
ANTIERE VIA DELLE ROSE										
Incantieramento										
Incantieramento	1					22PCAT 3-13				
Sede stradale										
Formazione rilevato stradale	2					22PCAT 3-11				
Fondazione stradale	2					22PCAT 3-15				
Nuovo manto stradale										
Stesa conglomerato bituminoso	3					16PCAT 3-18				
Strisce longitudinali	1					16PCAT 3-18				
ANTIERE VIA DON VAPRIE										
Incantieramento										
Incantieramento	1					16PCAT 4-19				
Nuovo manto stradale										
Stesa conglomerato bituminoso	3					20PCAT 4-22				
Rialzamento chiusini	1					20PCAT 4-19				
Strisce longitudinali	1					20PCAT 4-22				
ANTIERE VIA FERRARI										
Incantieramento										
Incantieramento	1					16PCAT 5-23				
Demolizioni										
Fresatura pavimentazioni in cong	2					16PCAT 5-25				
Nuovo manto stradale										
Stesa conglomerato bituminoso	2					16PCAT 5-27				
Rialzamento chiusini	1					16PCAT 5-28				
Strisce longitudinali	1					16PCAT 5-31				

1 IMPRESA OPERE LAVORI STRADALI

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI