



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



**REGIONE
MARCHE**



Provincia di Fermo
Settore Viabilità - Infrastrutture - Urbanistica -
Patrimonio - Edilizia scolastica

DECRETO MIUR 13 febbraio 2019, n. 101

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SEDE DI FERMO DEL LICEO ARTISTICO “U. PREZIOTTI – O. LICINI”

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 70.000,00 €

GRUPPO DI LAVORO:

Dott. Geom. Sandro Vallasciani
Arch. Maria Rita Spaziani
Ing. Alessandra Agostini
Ing. Lucia Evandri

PROGETTISTA IMPIANTI:

ARKING CONSULTING
di Mannocchi F. & C. s.n.c.
- ing. Franco Mannocchi
- ing. Luigi Mannocchi
- arch. Cecilia Mannocchi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**IL DIRIGENTE
Ing. Ivano Pignoloni**

ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI

ELABORATO:

Cronoprogramma

A - 03

SCALA:

NOME FILE:

A-03_CRONOPR.pdf

DATA:

novembre 2019

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

Nr	Nome fase/Descrizione	Durata	1° settimana	2° settimana	3° settimana	4° settimana	5° settimana	6° settimana	7° settimana	8° settimana	9° settimana
1	Diagramma di Gant	120/120									
2	Allestimento cantiere	1/120									
2.1	Delimitazione dell'area con elementi in ferro	1/1									
3	Opere impiantistiche - illuminazione di emergenza	83/120									
	PIANO TERRA	20/120									
3.1	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	14/20									
	PIANO PRIMO	21/120									
3.2	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	15/21									
	PIANO SECONDO	21/120									
3.3	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	15/21									

Nr	Nome fase/Descrizione	Durata	10° settimana	11° settimana	12° settimana	13° settimana	14° settimana	15° settimana	16° settimana	17° settimana	18° settimana
1	Diagramma di Gant	120/120									
	PIANO TERZO	21/120									
3.6	Impianti di sicurezza (luci di emergenza+EVAC)	15/21									
4	Opere edili	21/120									
4.1	Installazione porte REI	5/5									
4.2	Installazione nuovi maniglioni antipanico	5/5									
4.3	Installazione cartellonistica	5/5									
5	Smobilizzo Cantiere	15/120									
5.1	Pulizia delle aree	3/3									
5.2	Ripristino impianti e mobilio	7/11									
5.3	Rimozione delimitazione area cantiere	1/1									

